

УТВЕРЖДАЮ



Первый зам. директора  
Кременчугской ТЭЦ  
Ю. М. Зюман  
" 04 " 12 2003г.

## АКТ

### ввода в постоянную эксплуатацию новой системы управления тиристорным возбуждением ТГ-4

Согласно договору № 03 - 05/1 от 07.05.2003г. между Кременчугской ТЭЦ и НПО «Преобразовательная техника» (г.Запорожье) была разработана и изготовлена новая система управления для системы тиристорного возбуждения турбогенератора ТВФ-120. Система управления построена по модульному принципу с использованием микропроцессорных средств и другой элементной базы от ведущих фирм производителей.

21.12.2003, после выполнения монтажных работ и отладки на работающем турбогенераторе, были проведены комплексные испытания системы тиристорного возбуждения согласно утвержденной рабочей программы.

В процессе испытаний система управления тиристорным возбуждением прошла 72-х часовую наработку при работе турбогенератора в сети с 21.12.2003 по 24.12.2003. Существенных замечаний во время наработки не было.

На основании вышеизложенного, систему управления тиристорным возбуждением ТГ-4 следует считать введенной в постоянную эксплуатацию.

#### От Кременчугской ТЭЦ:

Нач. электроцеха  
Зам. нач. электроцеха по РЗ и А

В. Г. Табаченков  
А. Л. Шулика

#### От НПО «Преобразовательная техника»:

Нач. бюро  
Инж. программист

С. Г. Лахович  
Ю. Н. Хорунжий

#### От ОАО «ЛьвовОРГРЭС»:

Вед. инженер

И. Б. Бойко